

Château du Grand Géroldseck

Restauration du dispositif d'entrée et de la zone adjacente

DOE - Reportage photographique phase I

MUR DEVERSANT

Situation avant travaux



Pose des échafaudages



Etaiement du mur et dépose en conservation de la maçonnerie




Dépose du parement extérieur jusqu'à la première assise sur le rocher et consolidation/étiagement du blocage



Renforcement du rocher par incorporation de tirants (travaux sous-traités à la société ROC Aménagement)



Remontage du mur déversant en conservant légèrement le faux-aplomb



Montage de la maçonnerie au-dessus du parement en gros appareil et réalisation des arrachements



Jointoiement de l'ensemble



A DROITE DU MUR DEVERSANT VERS ZONE A



Situation avant travaux



A droite et au pied du mur, dépose, compléments et repose de maçonnerie



Deux assises ont été maçonnées jusqu'au rocher sapé pour rappeler la position du rempart disparu



L'épaisseur du mur a été restituée avec son blocage et son parement intérieur selon les traces existantes

Travaux terminés





